

مشروعات الخطة الموحدة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥

مشروعات الصرف

| ملاحظات | نسبة التنفيذ | العرض | الطول | قيمة التنفيذ | الإنفاق الفعلی | الإعتماد | إسم المشروع |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------|---|
| تم الاعلان بجريد الجمهورية تمت الترسية على الشركة الوطنية واستلام الموقع بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٠ بمبلغ ٦٩٤٢٣٨٢٥ جنيه . تم تنفيذ الاعمال للشوارع المذكورة وتم الصرف | %١٠٠ | ٦ م ١٥م ١٥م | ٣٠٠ م ٢٥٠ م ٣٠٠ م | ٧٠٣٥٠٠ | ٣٠٠٠ ٦٦٣٥١٤ | ٧٠٣٥٠٠ | مشروعات الصرف - رصف عدد ٣ شوارع ١- شارع عمران (بين السرايات) ٢- شارع الخليج العربي من مصدق ٣- شارع طهران من الخليج العربي |
| | %١٠٠ | | | ٧٠٣٥٠٠ | ٦٦٦٥١٤ | ٧٠٣٥٠٠ | الإجمالي |

مشروعات الإنارة

| اسم المشروع | الإعتماد | الإنفاق الفعلى | قيمة التنفيذ | نسبة التنفيذ | ملاحظات |
|---|----------|----------------|--------------|--------------|--|
| توريدات مهمات إنارة | ٣٧٣٢٥٠ | ٣٧٣٢٥٠ | ٣٧٣٢٥٠ | %١٠٠ | - شراء مركزى عن طريق المحافظة وتم التوريد بتاريخ ٦ /١٦/٢٠١٦ من الشركة العربية للصناعات المتكاملة يونيستار . - تم توريد عدد ١١٥١ كابلح الكترونى ١٥٠ وات- تم توريد عدد ١٣٧٧ المبه صوديوم ١٥٠ وات باجمالى مبلغ ٣٢٣٩٧٢ جنية وجرى استخراج الشيك - زيادة تعاقد جارى توريد ١٥٠ كابلح الكترونى - ٣٣٩ لمبة صوديوم باجمالى مبلغ ٤٨٣٣٩٥٠ جنية ليصبح اجمالى المبلغ ٣٧٣٢٥٠ جنية . - شراء عن طريق الحى- تم التوريد من شركة توب لايت ٢/١ فى البنود :- عدد ١١٠٠ شريط لحام لاصق - عدد ١٠٠ ادواية قلاوظ بمبلغ ١٩٥٢٥٠ اجنية . - تم التوريد من مكتب الصفا والمروة ٢/٢ فى البنود:- عدد ٣٠٠٠ م كابل المونيوم ٤×٢٥ مم -- عدد ٣٢ لفة سلك ترموبلاستيك ٢×٢ مم وذلك بمبلغ ٧٠٨١٨ اجنية . (٣) تم التوريد عدد ٣٠ جلوب كروى ٤٠ سم بالقاعدة من مكتب الرجاء للمقاولات بمبلغ ٣١٥٠ اجنية ليصبح اجمالى المبلغ ٧٥٩٢٠٥٠ اجنية. |
| مقاول السنوية (إحلال وتجديد شبكات الإنارة) | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠ | %١٠٠ | - تم الاسناد على مكتب الرجاء للمقاولات والتجارة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٠ . قيمة التعاقد ١٩٨٠٠٥٠ اجنية . تم صرف مستخلص جارى (ا) بمبلغ ٩٩٤١٢٥٠ اجنية وتم التنفيذ. |
| شراء برج إنارة ١٥١٤م | ٣٠١٧٥٠ | ٣٠١٧٥٠ | ٣٠١٧٥٠ | %١٠٠ | تم التنفيذ والصرف بنسبة ١٠٠% (شركة غبور مصر) |
| الإجمالى | ٩٥٠٠٠٠ | ٩٥٠٠٠٠ | ٩٥٠٠٠٠ | %١٠٠ | — |

تابع الخطة الموحدة للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦

| ملاحظات | نسبة التنفيذ | قيمة التنفيذ | الإنفاق الفعلية | الإعتماد | إسم المشروع |
|---|--------------|--------------|-----------------|----------|--|
| ٢٨ - تم الاعلان بجريدة الجمهورية يومي ٢٨ ٢٠١٥ / ٣ / ٢٠١٥ في مناقصة عامة رقم ٢٠١٦/ وتم صرف الشيك - قبول العطاء المقدم من شركة غبور مصر ١- شراء عدد (١) سيارة قلاب ٦م بمبلغ (٢٢٦٢٥٠ جنية) ٢- شراء عدد (١) سيارة قلاب سعة ١٠م بمبلغ (٦٤٩٤٦٥ جنية). - اسناد الى الهيئة العربية للتصنيع . التنفيذ والصرف ١٠٠% | ١٠٠ % | ٦٧٠٠٠٠ | ٢٢٦٢٥٠ | ٨٢٦٧٥ | برنامج تحسين البيئة . |
| - شراء مركزين طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك لشركة أوتو ايحييت بمبلغ ٣٤٨٠٠٠ جنيه تم التنفيذ والصرف ١٠٠%. | ١٠٠% | ٣٦٠٠٠٠ | ٣٤٨٠٠٠٠ | ٣٦٠٠٠٠ | تدعيم إحتياجات وحدات محلية (١) شراء عدد (٢) سيارة ركوب كابينة مزدوج |
| - شراء مركزى عن طريق محافظة الجيزة لشركة يونيون اير بمبلغ ١٥٤٠٠ جنية تم التنفيذ والصرف ١٠٠% . | ١٠٠% | ١٦٥٠٠ | ١٥٤٠٠ | ١٦٥٠٠ | (٢) شراء عدد (٢) جهاز تكيف . |
| - تم موافقة السيد اللواء / نائب المحافظ للأحياء باستثمار وفورات الاعتماد بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣ وتم عمل مذكرة السيد اللواء المحافظ للشراء بالأمر المباشر بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٥ وأشار سيادته عرض شخصى بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣٠. | ١٠٠% | ٢١٠٠٠ | ٢١٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | مشروع النهوض بالمرأة . |
| - شراء أجهزة طبية وذلك لمستشفى ام الاطباء بالدقى وهى كالاتى: ١ - شراء عدد (١) جهاز تعقيم (١٢٠) لتر | | ٢٩٠٠٠ | ٢٩٠٠٠ | | |

| | | | | | |
|---|------|--------|---------|--------|--------------|
| <p>٢ - شراء عدد (١) جهاز أشعة متنقل (متحرك) تم التوريد بمبلغ ٢٨٨٠٠ جنية بتاريخ ٢٠١٦/٣/١ تم التنفيذ والصرف ١٠٠%</p> | | | | | |
| | ١٠٠% | ٣٠٠٠٠٠ | ٢٩١٢٥٨٩ | ٣٠٠٠٠٠ | اجمالي الخطة |