

انجاز بالبرامج الاساسية

أولاً : برنامج الكهرباء :

١. إحلال وتجديد شبكة الإنارة : مخصص لها (٧٥٠.٠٠٠) جنية تم تنفيذ الأعمال الآتية :

- خلع ٨ أعمدة إنارة زرع .
- مد ٣٧٠م كابلات .
- تركيب ١٨٠م مواسير بلاستيك .
- تم عمل ٥٤ قاعدة خرسانية .
- تم توريد ٣١٧ عمال حفر .
- تم توريد ٢٤٢ عمال صيانة .
- خلع ٣ أعمدة بفلاشة (وكل هذه الأعمال تمت بشارع النهضة والجزيرة الوسطى لميدان النهضة وميدان الجزيرة وأمام مسجد الإستقامة) .
- تركيب ١٠ عامود إنارة بفلاشة .
- مد وتوصيل كابلات وتركيب مواسير بلاستيك محمل عليها الكابلات .
- عمل ١٠ قواعد خرسانية .
- دهان أعمدة الإنارة .
- توريد عمال صيانة حفر وعمال كهرباء بنطاق الحى .

بقيمة تنفيذ (٧٥٠.٠٠٠) جنية ونسبة تنفيذ ١٠٠ %

٢ - شراء مهمات إنارة ومخصص لها مبلغ (١٢٥٠.٠٠٠) جنية (شراء مركزى)

- تم إستخراج أوامر التوريد لشركات (وادى النيل - العربية للصناعات المتكاملة - مؤسسة جبريل - شركة مودرن لايت للتجارة والمقاولات الكهربائية - الهيئة القومية لإنتاج الحرى شركة أبو زعبل وأمرين التوريد الأخيرين لؤسسة جبريل للتوريدات الكهربائية) .

بقيمة تنفيذ (١٢٤٩٨٥٦,٨٠) ونسبة التنفيذ ١٠٠ %

ثانياً : برنامج الطرق .

مخصص لها مبلغ (٥٩٩٧.٠٠٠) جنية تم تنفيذ الأعمال الآتية :

- ١- تم تركيب بلاط إنترلوك وعمل البردورات للشوارع الآتية (ش إبراهيم اليمنى - ش مصطفى محمود - شعبد الرحيم وحيد - ش محمد مدبولى - حارة شريف - حارة كريم سعيد - ش عبد السلام المصرى - ش الورشة - ش جعفر الفخرانى - ش رجب عزت - ش محمد عوض - ش فوزى الحداد - ش على راجح من أولاد رى - ش

صلاح الدين من على راجح - ش على العسكري من أولاد رى - ش محمد يوسف ماهر فرغلى - ش عباس الرفاعى - ش سعيد الشافعى) .

٢- وتم رصف شارعى سكة الناظر وأولاد رى بالكامل .

بقيمة تنفيذ (٥٩٩٦٥٠٠) ونسبة تنفيذ ١٠٠ % .

ثالثاً : برنامج تدعيم إحتياجات وحدات محلية .

١- بند تشييدات (إحلال وتجديد وتطوير الحى وملحقاته) .

مخصص لها مبلغ (٤٥١٠٠٠) جنية وتم تطوير وإحلال وتجديد المركز التكنولوجى وحمام إشغالات المنيب وتم الإنتهاء منها بالكامل .

بقيمة تنفيذ (٤٤٨٠٠٠) جنية بنسبة تنفيذ ١٠٠ %

مصدر البيان : حى جنوب الجيزة - محافظة الجيزة